

# KV + KOSTENKONTROLLE /Erweiterung Mehrzweckgebäude Racht, 5070 Frick

## Zusammenstellung



BKP	Bereich	Unternehmer	Werkvertrags-Summe	KV Total	Kontrollspalte zu gesamten KV 1 bis 10	Mehr oder Minderleistung	Prognose Abrechnung	Pendente Rechnungen	Total bezahlte Rechnungen
	<b>2. Gebäude</b>			<b>3'242'410</b>	<b>3'242'410</b>	<b>253'416</b>	<b>3'192'754</b>		<b>2'894'800.86</b>
20	<b>Baugrube</b>	<b>ERNE AG Bauunternehmung</b>	<b>928'744</b>	<b>38'800</b>	<b>38'800</b>	<b>12'000</b>	<b>50'800</b>	0	<b>835'793.55</b>
201	Baugrubenaushub	ERNE AG Bauunternehmung		2200			2200	0	
.0	Baustelleneinrichtung	ERNE AG Bauunternehmung		1800			1800	0	
.1	Erdarbeiten	ERNE AG Bauunternehmung		16800			16800	0	
0.1	Abbruch Belag 450m² à 40.--	ERNE AG Bauunternehmung		18000			18000	0	
2	Mehrkosten Belagsentsorgung infolge zu hohem PAK Gehalt	ERNE AG Bauunternehmung		0		12000	12000	0	
21	<b>Rohbau 1</b>			<b>945'300</b>	<b>945'300</b>	<b>28'437</b>	<b>814'446</b>		
211	<b>Baumeisterarbeiten</b>	<b>ERNE AG Bauunternehmung</b>	<b>Inkl</b>	<b>774'300</b>	<b>759'300</b>	<b>10'000</b>	<b>694'194</b>	0	<b>inkl.</b>
.0	Baustelleneinrichtung	ERNE AG Bauunternehmung		86500			80693.55	0	
.1	Gerüste	ERNE AG Bauunternehmung		5700			5700	0	
.3	Baumeisteraushub	ERNE AG Bauunternehmung		4000			4000	0	
.4	Kanalisationen Gebäude	ERNE AG Bauunternehmung		2500			2500	0	
.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	ERNE AG Bauunternehmung		271000			271000	0	
.5	Betonarbeiten infolge Erdbebenstabilisierung best. Gebäude	ERNE AG Bauunternehmung		16600			16600	0	
.5	Betonarbeiten infolge Erdbebenmassnahmen beim Lift	ERNE AG Bauunternehmung		23000			23000	0	
.5	Betonarbeiten infolge Erdbebenmassnahmen Wand bei Waschbox	ERNE AG Bauunternehmung		16000			16000	0	
.6	Maurerarbeiten / allg. Baumeisterarbeiten	ERNE AG Bauunternehmung		84100			84100	0	
3	MehrkostenTürdurchbruch Gasse 10 bis 11	ERNE AG Bauunternehmung		0		10000	10000	0	
212	Montagebau in Beton und vorfabr. Mauerwerk	ERNE AG Bauunternehmung		0			0	0	
.0	Baustelleneinrichtung / Mobilkran	ERNE AG Bauunternehmung		14900			14900	0	
.1	Gerüst für alle äusseren Bauarbeiten	ERNE AG Bauunternehmung		20000			20000	0	
.2	Elemente in Beton	ERNE AG Bauunternehmung		230000			145700	0	
213	<b>Montagebau in Stahl</b>								
214	<b>Montagebau in Holz (OG inkl. Innenwände tragend)</b>	<b>Hürzeler Holzbau</b>	<b>102'840</b>	<b>156'000</b>	<b>156'000</b>	<b>20'160</b>	<b>106'975</b>	0	<b>106'975.40</b>
	Deckenkonstruktion	Hürzeler Holzbau		130000		27160	106'975.40	0	
	Mehrkosten Isolation mit Cellulose nachangaben Bauphysiker	Hürzeler Holzbau		0		15000			
	Zusätzliche Abkelbung nachangaben Bauphysiker	Hürzeler Holzbau		0		4000			
	Innenwände entfallen zu Gipser dazugekommen	Hürzeler Holzbau		26000		-26000			
		Biano AG, Rheinfelden					0	0	
215	<b>Montagebau Leichtkonstruktionen</b>			<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>-1'723</b>	<b>13'277</b>		
	Aanpassung bestehendes Satteldach infolge Brandschutzaufgabe	<b>Gebr.Schmid AG Gipf-Oberfrick</b>	<b>12'000</b>	15000		<b>-3'697</b>	11'303.35	0	<b>11'303.35</b>
	Anpassung Dach infolge dmontage der Lüftung vom alten Kompressor	<b>Gebr.Schmid AG Gipf-Oberfrick</b>				<b>1'973</b>	1'973.40	0	<b>1'973.40</b>
216	<b>Natur und Kunststeinarbeiten</b>			0					
218	<b>Schutzraumanschlüsse</b>			0					
219	<b>Übriger Rohbau</b>								

BKP	Bereich	Unternehmer	Werkvertrags-Summe	KV Total	Kontrollspalte zu gesamten KV 1 bis 10	Mehr oder Minderleistung	Prognose Abrechnung	Pendente Rechnungen	Total bezahlte Rechnungen
22	<b>Rohbau 2</b>			<b>1'203'800</b>	<b>1'203'800</b>	<b>122'756</b>	<b>1'199'320</b>		
221	<b>Fenster, Aussentüren, Tore</b>			<b>186'300</b>	<b>186'300</b>	<b>-15'493</b>	<b>170'967</b>		
.1	Fenster Holz-Metall	ERNE AG Holzbau	47'810	62'200		-14390	45'715.45	0	45'715.45
.5	Aussentüren / Tore aus Metall								
6	Sectional / Tore aus Metall	Wolfisberg AG	17'000	8'000		0	8071.25	0	17'071.25
6	Schiebetor zwischen Gasse 10+11	Wolfisberg AG	Inkl. 0	0		9000	9000	0	
6	Falldore / Tore aus Metall	Gilgen AG Muttenz	82'100	93'600		-11'503	82'097.15	0	82'097.15
7	Zusätzliches Abschlüsse bei Sectionaltore	Schmutz & Partner	0	0		1000	1000		
	Anpassarbeiten Sicherheitsmatten best .Tore	ERNE AG Bauunternehmung	0	0		2900	2900	0	Inkl.
6	Einmieten Hebebühne	Avesco Rent Muttenz	1'000	0		1500	1'182.65	0	1'182.65
6	Aussentüre Neubau Treppenhaus	Schmutz & Partner	13'400	5'500		1600	7100		0.00
7	Zusätzliches Vordach bei Treppenhaus	Schmutz & Partner	Inkl. 0	0		7400	7400		
	Aussentüren / Tore aus Metall (Ersatz infolge Fluchtweg)			14'000		-14000	0	0	
	Demontage und Entsorgung Tor (Sondermüll Ölkitt mit Asbest)			3'000		-3000	0	0	
	Gitterabschlüsse Sauerstoffabfüllanlage			0		4000	6500		
222	Spenglerarbeiten (Halle)	Tecton AG Pratten	10'800	12'800	12'800	-543	12'256.90		
	Rinnen + Kronenbleche	Tecton AG Pratten		12'800			10'051.15	0	11'551.15
	Anpassarbeiten an Best. Satteldach / Fenster IV WC	Tecton AG Pratten		0		0	2'205.75	0	2'205.75
223	Blitzschutz	Mösch AG Gipf-Oberfrick	6'140	0	0	6'140	6'140		0.00
224	Bedachungsarbeiten	Tecton AG Pratten	79'230	91'100	91'100	-8'580	82'520.10	0	82'520.10
.0	Eindeckung Steildach nach Liffenbau	Tecton AG Pratten		4000		0			
.1	Flachdachabdichtung isoliert	Tecton AG Pratten		72500		6580			
.1	Glaseinbauten in Flachdach	Tecton AG Pratten		14600		-2000			
225	Spez.Dichtungen und Dämmungen			7'500	7'500	1'500	6'501		
.1	Fugendichtungen Bodenfugen	SFM Facciuolo AG		5000		1500	2'849.75	0	2'849.75
.2	Dämmungen unter Vordach	ISOLAG AG, Muttenz		2500		0	Mit BKP 283 abgerechnet	0	
.3	Brandabschottungen	Müller AG, Möhlin		0		0	3'651.05		3'651.05
226	Fassadenputze	Bautherm AG, Münchenstein	75'600	72'800	72'800	14'155	86'955.05	0	86'955.05
.2	Fassadenputze isoliert			72'800		1955			
	Mehrkosten mineralischer Aufbau					2800			
227	Äussere Oberflächen	Bautherm AG, Münchenstein	9'400	9'400	9'400	0	Mit BKP 227 abgerechnet	0	Mit BKP 227 abgerechnet
.1	Malerarbeiten			9'400					
228	Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz								
.2	Lamellenstoren	Kato AG, Frick	5'600	6'900	6'900	-1'232	5'668.15	0	5'668.15
							271232.35		
23	<b>Elektroanlagen</b>	Jost Elektro AG, Frick	215'000	247'700	247'700	40'000	276'154.65		271'232.35
231	Apparate Starkstrom			98700			98700.00		
232	Starkstrominstallationen			68800			68800		
233	Leuchten und Lampen			60100			60100		
236	Schwachstrominstallationen	Brack AG, Mägenwil		8600			2'057.50	0	2'057.50
238	Bauprovisorien			1700			1700		
239	Übriges			9800		20000	21932.35		
	Voraussichtliche Mehrkosten Anbindung Notstromversorgung Zivilschutz			0		20000	20000		
	Abnahmekontrolle Elektroinstallation	Certum Sicherheit AG, Rheinfelden	2'900	0			2'864.80	0	2'864.80
24	<b>Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen</b>			<b>226'600</b>	<b>226'600</b>	<b>165'631</b>	<b>276'081</b>		
241	Zulieferung Energieträger, Lagerung (best. In Pos. Ersatz WP)			0			0		
	Zusätzliche Leistung für Neubau 30 KW			0			0		
242	Ersatz Wärmepumpe			90000			90000	0	122'212.00
242	Kostenanpassung Ersatz Wärmepumpe Wissensstand 23.01.20					32212	32212	0	
242	Anpassung Heizungs-Steuerung	Kieback-Peter		0		36621.36	36'621.36	0	36'621.36
242	Anpassung Heizungs Elektroinstallation	Jost AG, Frick		0		20000	19'645.90	0	19'645.90
242	Grundwasserfassung	Betry AG		0		12000	10'374.75	0	10'374.75
242	Grundwasserfassung	Bachema		0		600	624.65		624.65
243	Wärmeverteilung	Häsler AG, Möhlin	49'550	105700		57'097.95	48'602.05	0	48'602.05
244	Lüftungsanlagen (WC) mit Wärmerückgewinnung	Häsler AG, Möhlin	24'960	18900		7100	26000		20'000.10
	Lüftungsleitung Luftschutz	ERNE AG Bauunternehmung		1700			1700	0	Inkl.
243	Leitungsanpassungen Heizung			5300			5300		
245	Liftschachtentlüftung			5000			5000		

BKP	Bereich	Unternehmer	Werkvertrags-Summe	KV Total	Kontrollspalte zu gesamten KV 1 bis 10	Mehr oder Minderleistung	Prognose Abrechnung	Pendente Rechnungen	Total bezahlte Rechnungen
<b>25</b>	<b>Sanitäranlagen</b>			<b>232'700</b>	<b>232'700</b>	<b>-26'700</b>	<b>206'000</b>		
250	Sanitäranlagen	<b>Metzger AG, Mumpf</b>	<b>141'270</b>	161500		-33700	127800		<b>115'000.05</b>
	Neue Waschbecken	Metzger AG, Mumpf	Inkl.	11500			11500		
	Leitungsanpassungen	Metzger AG, Mumpf	Inkl.	9000			9000		
250	Rückbau Waschbecken und Leitungen	<b>ERNE AG Bauunternehmung</b>		15500			<b>15500</b>	<b>0</b>	Inkl.
257	Pneumatik / Druckluft Einstellhalle	Metzger AG, Mumpf		1700			1700		
	Druckluft Atemschutz neu			3500			3500		Inkl.
258	Kücheneinrichtungen / 2 Stk. In Aufenthaltsräumen	<b>Schilling Holzdesign</b>	<b>34'200</b>	<b>30'000</b>		7000	37000		
<b>26</b>	<b>Transportanlagen</b>			<b>110'000</b>	<b>110'000</b>	<b>-39'923</b>	<b>70'078</b>		
261	Personenaufzug	<b>AS Aufzüge AG</b>	<b>69'700</b>	110000		-39922.5	70077.5	<b>0</b>	<b>70'077.50</b>
265	Hebeeinrichtungen Scheren Bühnen			0					
<b>27</b>	<b>Ausbau 1</b>			<b>240'900</b>	<b>240'900</b>	<b>54'995</b>	<b>291'802</b>		
271	Gipserarbeiten	<b>Biano AG, Rheinfelden</b>	<b>87'200</b>	<b>63'200</b>	<b>63'200</b>	<b>56'000</b>	<b>119'292.55</b>	<b>0</b>	<b>119'292.55</b>
.0	Verputzarbeiten (innere)	Biano AG, Rheinfelden		28100			28100		
.1	Spez. Gipserarbeiten Trennwände	Biano AG, Rheinfelden		35100		36000	71100		
.2	Zusätzliche Vorwand infolge Schallanforderung Raum RFO im OG	Biano AG, Rheinfelden		0		6000	6000		
.3	Anpassarbeiten, Rückbauten,			0		14000	14092.55		
272	Metallbauarbeiten	<b>Schmutz &amp; Partner</b>	<b>35'600</b>	<b>20'800</b>	<b>20'800</b>	<b>7'300</b>	<b>28'100</b>		<b>0.00</b>
.0	Innentüren aus Metall / zusätzliche Einfassungen Gasse 10-11	<b>Schmutz &amp; Partner</b>		0		5600	5600		
.2	Allg. Metallbau- und Schlosserarbeiten Handlauf Treppenhaus	<b>Schmutz &amp; Partner</b>		20800		1700	22500		
273	Schreinerarbeiten			<b>75'600</b>	<b>75'600</b>	<b>29'602</b>	<b>105'202</b>		
.0	Innentüren aus Holz	<b>Schilling Holzdesign</b>	<b>31'660</b>	30100		0.00	35'082.40	<b>0</b>	<b>35'082.40</b>
	Auftragsanpassung Türbestellung / Türschoner, Elektroverteilung	<b>Schilling Holzdesign</b>	<b>4'300</b>	0		4300	Inkl.	<b>0</b>	Inkl.
.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.	<b>Schilling Holzdesign</b>	<b>7'300</b>	23500		16952.6	64'188.05	<b>0</b>	<b>64'188.05</b>
.3	Allg. Schreinerarbeiten = Fensterbretter	<b>Schilling Holzdesign</b>	<b>5'500</b>	8600		0	Inkl.	<b>0</b>	Inkl.
.3	Allg. Schreinerarbeiten = Ausziehtreppe			2400		2400	Inkl.	<b>0</b>	Inkl.
.3	Allg. Schreinerarbeiten = Treppenaufgang mit Unterschrank	<b>Schilling Holzdesign</b>	<b>11'000</b>	11000		0	Inkl.	<b>0</b>	Inkl.
.3	Allg. Schreinerarbeiten = Umbau Schrank RFO	<b>Schilling Holzdesign</b>	<b>6'000</b>	0	<b>0</b>	<b>5'949.40</b>	5'931.30	<b>0</b>	<b>5'931.30</b>
274	Spez. Verglasungen (innere)			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>		
	Absturzsicherung bei Fenster Glas VSG			800			800		
275	<b>Schliessanlage konventionell</b>			<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>		
	Schliessanlage konventionell			5000			5000		
	<b>Schliessanlage elektronisch</b>			<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>-40'000</b>	<b>30'000</b>		
	Schliessanlage angepasst	Hinden AG, Gipf-Oberfrick							
276	Innere Abschlüsse			<b>0</b>	<b>0</b>				
277	Elementwände			<b>5'500</b>	<b>5'500</b>	<b>2'093</b>	<b>3'407</b>		
.2	Freistehende Elementwände WC	<b>Saka AG, Safenwil</b>		5500			3407.25	<b>0</b>	<b>3'404.05</b>

BKP	Bereich	Unternehmer	Werkvertrags-Summe	KV Total	Kontrollspalte zu gesamten KV 1 bis 10	Mehr oder Minderleistung	Prognose Abrechnung	Pendente Rechnungen	Total bezahlte Rechnungen
<b>28</b>	<b>Ausbau 2</b>			<b>283'300</b>	<b>283'300</b>	<b>-36'138</b>	<b>225'242</b>		
281	Bodenbeläge			<b>151'400</b>	<b>151'400</b>	<b>-22'585</b>	<b>107'019</b>		
.0	Unterlagsböden	Mübo AG		34200		-11'585.10	22'614.90	0	22'614.90
.1	Fugenlose Bodenbeläge: Ergänzen EG Epoxydharz ca. 30 m²	Morf AG, Sissach		34500			26000		4'985.20
	Bauschaden Morf AG	Kanalreinigung Näf GmbH						0	199.90
.1	Fugenlose Bodenbeläge: Anpassen Schwarzbelag Eingang EG			1000			1000		
	Bodenbeläge aus Kunststein: Treppenhaus + WC	Studer AG, Frick	39'300	30400		9000	31'658.70	0	31'658.70
.2	Bodenbeläge aus Kunststein: Eingang Lift	Studer AG, Frick	0	1000			1'349.70	0	1'349.70
.2	Bodenbeläge Linoleum	Pfister Professional, Suhr	22'320	3400		20000	17'495.75	0	17'495.75
.6	Bodenbeläge Platten keramisch	Vinzenz Herzog AG, Frick	14'300	45100		-40000	5100	0	Inkl. Bei BKP 282.4
.	Bodenbeläge Archiv	Pfister Professional, Suhr	0	1800			1800		
282	Wandbeläge, Wandverkleidungen			<b>35'300</b>	<b>35'300</b>	<b>-5'552</b>	<b>29'748</b>		
.0	Fugenlose Wandbeläge			0			0		
.4	Wandbeläge, Plattenarbeiten	Vinzenz Herzog AG, Frick	24'500	35300		-8534.65	26765.35	0	31'864.35
.4	Wandbeläge, Küchenrückwände	Schilling Hozdesign AG, Frick	2'983	0		2982.8	2982.8	0	0.00
283	Deckenverkleidungen			<b>35'400</b>	<b>35'400</b>	<b>6'537</b>	<b>41'937</b>		
.0	Gerüste			0			0	0	
.1	Deckenverkleidungen aus Metall	ISOLAG AG, Muttenz	14'800	7600		4737.45	12337.45	0	Inkl.
.4	Deckenverkleidungen aus Holz / Akustik	ISOLAG AG, Muttenz	31'600	27800		1800	29600	0	Inkl.
285	Innere Oberflächenbehandlungen		<b>30'410</b>	<b>53'400</b>	<b>53'400</b>	<b>-14'600</b>	<b>38'800</b>		
.0	Gerüste	Maler Vogel AG		500		-500	Inkl.		24'771.00
.1	Innere Malerarbeiten Neu- und Umbau	Maler Vogel AG		52900		-27100	25800		
	Nachtag i Malerarbeiten Sanierung OG Bestand	Maler Vogel AG				9500	9500		
	Nachtag i Raumbeschriftung OG Bestand	Maler Vogel AG				3500	3500		
286	Bauaustrocknung			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
287	Baureinigung			<b>7'800</b>	<b>7'800</b>	<b>62</b>	<b>7'738</b>		
		Melileo GmbH					7401.15	0	7'401.15
		Suter Reinigung AG					336.55	0	336.55
288	Gärtnerarbeiten (Gebäude)								
<b>29</b>	<b>Honorare</b>			<b>530'310</b>	<b>530'310</b>	<b>71'366</b>	<b>611'144</b>		
291	Architekt inkl. Umsetzen Erdbebenmassnahmen	ARKOPLAN AG, Frick	373'910	382660			382660		240'950.00
	Architekt Zusatzaufwendungen Ersatz Wärmepumpe	ARKOPLAN AG, Frick	0	0		2000	2000		
	Architekt Zusatzaufwendungen Schliessanlage (nicht im Auftrag)	ARKOPLAN AG, Frick	0	0		5000	5000		
292 .1	Bauingenieur Erdbeneertüchtigung Auftrag vom 09.01.2017	KSL Ingenieure AG, Frick	9'847	0			9'847.45	0	9'847.45
292 .2	Bauingenieur Allg. Hochbau Auftrag vom 26.01.2017	KSL Ingenieure AG, Frick	44'840	45000			44'755.30	0	44'755.30
292 .3	Bauingenieur Erdbebenmassnahmen Auftrag vom 09.01.2019	KSL Ingenieure AG, Frick	34'000	27150			33'171.55	0	33'171.55
292 .4	Bauingenieur Holzbau Auftrag vom 14.01.2019	KSL Ingenieure AG, Frick	12'200			12200	12'200.00	0	12'200.00
293	Elektroingenieur	Da Eltec AG, Frick	17'940	18000			18'322.40	0	18'322.40
	Elektroingenieur Nachträge Notstromversorgung, EDV, UG ZV	Da Eltec AG, Frick	0	0		13'532.70	13'532.70	0	13'532.70
294 .1	HLKK-Ingenieur Allg. Hochbau Auftrag vom 09.01.2019	Poly Team AG, Brugg	35'856	46500			34393.15	0	35'059.35
.2	HLKK-Ingenieur Nachtrag Auftrag vom 09.01.2019	Poly Team AG, Brugg	10'833	Inkl.			9537	0	9'537.00
.3	HLKK-Ingenieur Zusatzaufwendungen Ersatz Wärmepumpe	Poly Team AG, Brugg	0	0		10'231.50	10'231.50	0	10'231.50
295	Sanitäringenieur			0			0		
296	Spezialisten			5000		0	0		
.0	Geometer	KSL Ingenieure AG, Frick		3000			4'091.75	0	4'091.75
.2	Innenarchitekt			0			0		
.3	Bauphysiker	Steigmeier Bauphysik AG	3'231	3000		231.00	3'231.00	0	3'231.00
.4	Akustiker			0			0		
.5	Geologe Sickerversuch	Jäckli Geologie		0		28'170.60	28'170.60	0	28'170.60
.6	Grundwasseruntersuchung	NANO TRACE Dr. M Olz		0		2'361.05	2'361.05	0	2'361.05

BKP	Bereich	Unternehmer	Werkvertrags-Summe	KV Total	Kontrollspalte zu gesamten KV 1 bis 10	Mehr oder Minderleistung	Prognose Abrechnung	Pendente Rechnungen	Total bezahlte Rechnungen
<b>3</b>	<b>3. Betriebseinrichtungen</b>			<b>147'200</b>	<b>166'500</b>	<b>8'483</b>	<b>170'112</b>		<b>150871.7</b>
30	Baugrube								
31	Rohbau 1								
32	Rohbau 2								
33	Elektroanlagen								
34	<b>Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen</b>			<b>75'000</b>	<b>75'000</b>	<b>0</b>	<b>71'105</b>	<b>0</b>	<b>71'105.35</b>
	Neuer Kompressor für Atemschutz	AirCompact, Wohlen		35000			68494.4	0	
	Rückbau Kompressor	AirCompact, Wohlen		5000			Inkl.	0	
	Abfüllstation Sauerstoff + Druckbehälter	AirCompact, Wohlen		25000			Inkl.	0	
	Trockenschrank	AirCompact, Wohlen		10000			Bugde Feuerwehr	0	
	Anpsaung Dach nach Rückbau Lüftungsanschluss			0					
35	Sanitäranlagen / Mobile Schuhwaschanlage	Blue Level GmbH, Kreuzlinh^gen		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5'500</b>	<b>5'481</b>		<b>5'480.90</b>
36	Transportanlagen								
37	Ausbau 1								
38	Ausbau 2								
389	Einrichtung			<b>53'000</b>	<b>72'300</b>	<b>0</b>	<b>71'343</b>		
389.1	Einrichtung Möblierung Aufenthaltsraum	Brem wohnen & einrichten AG		10000			10239	0	<b>23'239.00</b>
.2	Einrichtung Möblierung Schlafräume Betten + Matratzen	MENGUE AG		19300			16'059.15	0	<b>16'059.15</b>
.2	Einrichtung Möblierung Schlafräume Garadarobenkästen	STALGO UNIMA AG		0			4'867.85	0	<b>4'867.85</b>
.2	Einrichtung Möblierung Schlafräume Regale	Schilling Holzdesign		0			13'521.70	0	<b>13'521.70</b>
.3	Einrichtung Möblierung Aufenthaltsraum Feuerwehr			7500			13000	0	Inkl.
.4	Einrichtung Küche	Amsler GmbH		3200			2722.4	0	<b>2'722.40</b>
.5	Einrichtung Lager / Regale 7 Stk / Grösse 2.60m x 1.00m x 4.10m	Gaerner AG	<b>11'000</b>	7000		4000	10'932.70	0	<b>10'932.70</b>
.6	Einrichtung Lager / Boxen für Lagergestelle 20 Stk.			6000		-4000	0	0	Inkl.
	<b>Verschiedenens</b>								
0.9	Erstausstattung Reinigungsmaterialien	Wetrok AG, Kloten	<b>2982.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2982.8</b>	<b>2982.8</b>	<b>0</b>	<b>2'942.65</b>
<b>39</b>	<b>Honorare</b>			<b>19'200</b>	<b>19'200</b>	<b>0</b>	<b>19'200</b>		
391	Architekt 15%	ARKOPLAN AG, Frick	<b>19'200</b>	19200			19200		<b>0.00</b>
392	Bauingenieur			0					
393	Elektroingenieur			0					
394	HLKK-Ingenieur			0					
395	Sanitäringenieur			0					
396	Spezialisten			0					

BKP	Bereich	Unternehmer	Werkvertrags-Summe	KV Total	Kontrollspalte zu gesamten KV 1 bis 10	Mehr oder Minderleistung	Prognose Abrechnung	Pendente Rechnungen	Total bezahlte Rechnungen
<b>4</b>	<b>4. Umgebung</b>			<b>129'490</b>	<b>129'490</b>	<b>18'800</b>	<b>145'082</b>		<b>50'002.40</b>
<b>40</b>	<b>Terraingestaltung</b>			<b>3'500</b>	<b>3'500</b>	<b>0</b>	<b>34'840</b>	<b>0</b>	<b>34'840.20</b>
401	Erdbewegungen	Blumen Kari Gartenbau GmbH		0			0	0	
.0	Baustelleneinrichtung + Regie Erdarbeiten	Gärtner Gärtner		2500 1000			2500 1000	0 0	
<b>41</b>	<b>Roh- und Ausbauarbeiten</b>								
<b>411</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>	<b>ERNE AG Bauunternehmung</b>	<b>Inkl</b>	<b>56'000</b>	<b>56'000</b>	<b>0</b>	<b>49'000</b>	<b>0</b>	
.0	Baustelleneinrichtung	ERNE AG Bauunternehmung		500			500	0	Inkl.
.3	Baumeisteraushub	ERNE AG Bauunternehmung		5600			5600	0	Inkl.
.4	Kanalisationen	ERNE AG Bauunternehmung		1900			1900	0	Inkl.
.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten Trümmerplatte über Rampe	ERNE AG Bauunternehmung		26600			26600	0	Inkl.
.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	ERNE AG Bauunternehmung		8900			1900	0	Inkl.
.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	Blumen Kari Gartenbau GmbH		0			Mit BKP 294 Abgerechnet	0	
.6	Maurerarbeiten	ERNE AG Bauunternehmung		12500			12500	0	Inkl.
.0	Rhoden der best. Hecken und Bäume	<b>Fortsbetrieb Tiersteinberg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>1'159</b>	<b>0</b>	<b>1'158.85</b>
0.4	Bestehende Kanalisation Spühlen	<b>Näf GmbH, Frick</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>		<b>2'437.35</b>
<b>414</b>	<b>Rohbau 2</b>								
.5	Abdichtungen. Trümmerplatte, Lüftung UG	Blumen Kari Gartenbau GmbH Blumen Kari Gartenbau GmbH <b>a1 Industrieböden AG</b>		<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>1'000</b>	<b>8'993</b>	<b>0</b>	
							Mit BKP 294 Abgerechnet	0	
							8'992.70	0	<b>8'992.70</b>
<b>415</b>	<b>Ausbau 1</b>								
<b>415</b>	Metallbauarbeiten			<b>12'400</b>	<b>12'400</b>	<b>-4'900</b>	<b>7'500</b>		
.2	Allg. Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) Geländer	<b>Schmutz &amp; Partner</b>	inkl. BKP 241	12400		-4900	7500		
<b>42</b>	<b>Gartenanlagen</b>								
<b>421</b>	Gärtnerarbeiten	Gärtner		<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>2'000</b>	<b>Mit BKP 294 Abgerechnet</b>		
	Ansähen humusierte Flächen, Sträucher			3000			3000		
<b>422</b>	Einfriedung	<b>Müller Zäune</b>		0	0	2000	2'007.90	0	<b>2'007.90</b>
<b>43</b>	<b>Reserve</b>								
<b>430</b>	<b>Zufahrten, Wege, Plätze</b>			<b>23'500</b>	<b>23'500</b>	<b>13'000</b>	<b>21'700</b>		
<b>431</b>	Unterbau	<b>ERNE AG Bauunternehmung</b>	<b>Inkl</b>	7000			7000	0	Inkl.
<b>432</b>	Schwarzbelag anpassen, ergänzen	<b>ERNE AG Bauunternehmung</b>	<b>Inkl</b>	4700		10000	14700	0	Inkl.
<b>432</b>	Verbundsteine, Randabschlüsse	Gärtner		11800		3000	Mit BKP 294 Abgerechnet		
<b>44</b>	<b>Installationen</b>								
<b>443</b>	Elektroanlagen	<b>Jost Elektro AG, Frick</b>		<b>8'200</b>	<b>8'200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				8200			Mit BKP 23 Abgerechnet	0	Inkl.
<b>45</b>	<b>Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück)</b>								
<b>453</b>	Elektroleitungen	Gärtner		<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>700</b>	<b>Mit BKP 294 Abgerechnet</b>	<b>0</b>	
	Wasserleitung	Gärtner		1000			1000	0	
				0		700	700	0	
<b>49</b>	<b>Honorare</b>								
<b>491</b>	Architekt 15%	<b>ARKOPLAN AG, Frick</b>	<b>16'890</b>	<b>16'890</b>	<b>16'890</b>	<b>0</b>	<b>16'890</b>		<b>0.00</b>
<b>492</b>	Bauingenieur			0					
<b>493</b>	Elektroingenieur			0					
<b>494</b>	HLKK-Ingenieur	<b>Poly Team AG, Brugg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>565.40</b>
<b>495</b>	Sanitäringenieur			0					
<b>496</b>	Spezialisten			0					
.0	Geometer	<b>KSL Ingenieure, Frick</b>		0					
.1	Geologe, Geotechniker			0					
.5	Gartengestalter			0					



BKP	Bereich	Unternehmer	Werkvertrags-Summe	KV Total	Kontrollspalte zu gesamten KV 1 bis 10	Mehr oder Minderleistung	Prognose Abrechnung	Pendente Rechnungen	Total bezahlte Rechnungen
<b>5</b>	<b>5. Baunebenkosten und Übergangskonten</b>			<b>134'900</b>	<b>134'900</b>	<b>-60'000</b>	<b>89'040</b>		<b>60'810.50</b>
<b>51</b>	<b>Bewilligungen, Gebühren Annahme 5% der Baukosten</b>			<b>122'900</b>		<b>0</b>	<b>70'294</b>		
511	Baugespann	KSL Ingenieure, Frick					2'124.90	0	2'124.90
511	Bewilligungen (Gebühren)	Finanzverwaltung Frick					33'648.30	0	33'648.30
511	Bewilligungen (Gebühren)	AGV Aarau					1'766.90	0	1'766.90
511	Bewilligungen (Gebühren)	Bau + Verkehr Kanto Aargau					200.00	0	200.00
512	Anschlussgebühren								
.0	Kanalisation								
.1	Elektrizität / Baustrom	AEW Energie AG					1'001.05	0	1'001.05
.1	Elektrizität / Baustrom	Gemeinde Frick					3'000.00	0	3'000.00
.3	Heizöl	Heizöl Fredy AG					1'019.60	0	1'019.60
.4	Wasser								
<b>52</b>	<b>Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation</b>								
521	Muster, Materialprüfungen								
.0	Muster								
523	Fotos								
524	Vervielfältigungen, Plankopien	Zumsteg Druck, Frick					2'000.00		1'126.80
		KSL Ingenieure, Frick					3'000.00		1'806.30
		KSL Bula Geomatik & Ingenieurbüro					500.00		249.25
		Poly Team AG, Brugg					3'000.00		1'453.95
		ARKOPLAN AG, Frick					15'000.00		3'478.90
		Da Eltec AG, Frick					2'491.40	0	2'491.40
		Express Druckerei, Rheinfelden					500.00		277.35
		ZT Medien AG, Zofingen					1'000.00		541.80
		Somedia					42.00		42.00
525	Dokumentation								
<b>56</b>	<b>Übrige Baunebenkosten</b>			<b>12'000</b>	<b>12'000</b>	<b>-12'000</b>	<b>18'746</b>		
561	Bewachung durch Dritte			7000		-7000	0.00		0.00
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung			0			0.00		0.00
567	Anwaltskosten, Gerichtskosten			0			0.00		0.00
568	Baureklame			5000		-5000	0.00		0.00
	Verschiedenens	Fläschenhals M.Hartmann AG		0			168.00		168.00
	Verschiedenens	Kunz Bäckerer		0			44.00		44.00
	Verschiedenens	Sitzungsentschädigung Planungskommission		0			6'370.00		6'370.00
<b>57</b>	<b>Reserve</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12'164.00</b>		<b>0.00</b>
<b>58</b>	<b>Übergangskonten für Rückstellungen und Reserven</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Honorare</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>6</b>	<b>6. Reserve</b>			<b>73'000</b>	<b>73'000</b>	<b>0</b>	<b>130'012</b>	<b>0</b>	
<b>9</b>	<b>7. Ausstattung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
98	Künstlerischer Schmuck								
<b>Zusammenfassung Erweiterung mit Umgebung</b>									
<b>2</b>	<b>Gebäude ( inkl. Erdbebenaussteifung Fr.21'000.--)</b>			<b>3'242'410</b>	<b>3'242'410</b>	<b>253'416</b>	<b>3'192'754</b>		<b>2'894'800.86</b>
<b>3</b>	<b>Betriebseinrichtungen</b>			<b>147'200</b>	<b>166'500</b>	<b>8'483</b>	<b>170'112</b>		<b>150'871.70</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>129'490</b>	<b>129'490</b>	<b>18'800</b>	<b>145'082</b>		<b>50'002.40</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Übergangskonten</b>			<b>134'900</b>	<b>134'900</b>	<b>-60'000</b>	<b>89'040</b>		<b>60'810.50</b>
<b>6</b>	<b>Reserve</b>			<b>73'000</b>	<b>73'000</b>	<b>0</b>	<b>130'012</b>		<b>0.00</b>
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Total 1 (inkl. MwSt)</b>			<b>3'727'000</b>	<b>3'746'300</b>	<b>220'699</b>	<b>3'727'000</b>		<b>3'156'485.46</b>
	<b>Projektierungskredit</b>			<b>-180'000</b>					